

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表							
项目名称		学生公寓改建		项目年份	2022		
项目主管部门(单位)		苏州工业职业技术学院					
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数	
	1190	-80		1110		0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:			
				结转数	财政收回数		
1110	1110	0					
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)							
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)			
合计		1190		1110			
学生公寓改建工程尾款		1190		1110			
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分	
项目绩效实现情况(80分)	决策目标	立项依据充分性	充分	1	100%	1	
		立项程序规范性	规范	1	100%	1	
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1	
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1	
		预算编制科学性	科学	1	100%	1	
		资金分配合理性	合理	1	100%	1	
	过程目标	资金使用合规性	合规		4	100%	4
		预算执行率	=100%		8	100%	8
		资金到位率	100%		1	100%	1

		管理制度健全性	健全	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	4	100%	4
	产出目标	尾款支付进度匹配度	=100%	13.75	100%	13.75
		经费支出合规性	=100%	13.75	100%	13.75
		项目完成及时性	=100%	13.75	100%	13.75
	满意度目标	服务对象满意度	>=80%	13.75	100%	13.75
合计						80

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2022年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

## 项目基本情况

项目概况	项目位于苏州市吴中区吴中大道北侧国际教育园、药泉路西侧，改造范围为宿舍区5-10号楼。原学生宿舍楼的室内走道宽度不满足规范要求，存在隐患，依据2020年10月29日下午，市政府专题7研究会内容申请资金，拆除现有宿舍隔墙与北侧的卫生间、淋浴房，增设独立卫生间，淋浴间及梳洗室，扩大疏散走道宽度，由净宽度1.2米扩大到净宽度2.2米，重新改造部分疏散楼梯间。本年度申请的1800万主要用于土建、监理、设计、招标等项目尾款支付。
项目总目标	完成苏州工业职业技术学院学生公寓改建审计尾项目的审计及尾款的支

	付。
年度绩效目标	全面消除安全隐患，改善基础设施设备情况，优化办学基础条件，给学生提供优美、舒适、人文的学习、生活环境。
项目实施情况	学生公寓改建项目可行性研究充分，初步设计批复、概算审核、标底编制评审报告等手续规范。工程变更备案材料齐全，各子项项目都按规定采购方式进行采购。
项目管理成效	改造后，房间利用率高，达到 95.93%。改造后能够按学生公寓管理办法进行管理。
项目管理存在的问题及原因	由于学校施工周期的特殊性，各专项项目工期紧，任务重。项目存在局部返修的情况。施工面交叉多，项目现场管理难度较大。由于学校各项目施工周期的重叠造成出现较多的施工交叉面，施工周期特殊，项目后期质保压力较大。
进一步加强项目管理的建议	继续加强改造后的维保的及时性

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）