

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		办学基础条件改善			项目年份	2018
项目主管部门(单位)		苏州工业职业技术学院				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	2920.00	0.00		2920.00		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		财政收回数
				结转数		
	2920.00	2490.60	429.40	429.40		0.00
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			2490.6	
		学生食堂维修改造			902.24	
		专业实训楼维修改造			797.04	
		学生宿舍条件改善			791.32	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(26分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	1	=100%	1
		预算执行率	=100%	6	=85.29%	3
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=0%	0
		实际风险事件有效控制率	=100%	1	=100%	1

	政府采购规范性	规范	2	规范	2
	可行研究充分性	充分	1	好	1
	工程变更合规性	合规	3	好	3
	与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
产出目标 (24分)	维修工程完成率	=100%	2.67	=100%	2.67
	维修工程验收合格率	=100%	2.67	=100%	2.67
	工程材料检测合格率	=100%	2.67	=100%	2.67
	家具采购完成率	=100%	2.67	=100%	2.67
	家具检测合格率	=100%	2.67	=100%	2.67
	家具验收合格率	=100%	2.67	=100%	2.67
	运动设施设备器材验收合格率	=100%	2.67	=0%	0
	厨具设备验收合格率	=100%	2.67	=100%	2.67
	项目进度计划实施率	=100%	2.64	=80%	0
结果目标 (22分)	师生对宿舍改善后居住条件的满意度	≥85%	7.33	≥85%	7.33
	师生对食堂改善的满意度	≥85%	7.33	≥85%	7.33
	维修后宿舍入住率	≥90%	7.34	≥90%	7.34
影响力目标 (8分)	满足学生生活需求, 提高学生生活品质	改善	2	好	2
	项目保修执行情况	=100%	2	=100%	2

		宿舍日常管理规范	建立健全	2	好	2
		楼宇维修管理规范	建立健全	2	好	2
合计						70.69

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况	
项目概况	根据学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况，我院对学生生活区、专业实训楼、公共教学楼等进行维修改造。
项目总目标	全面改善基础设施设备情况，优化办学基础条件，给学生提供优美、舒适、人文的学习、生活环境。
年度绩效目标	通过本项目，完成 15#、文济、文绍楼、食堂维修改造。
项目实施情况	完成文济、文绍楼维修改造验收及工程审计付款；完成食堂及 15#楼学生公寓的维修改造和验收并投入使用。完成食堂电梯、厨具、空调、餐桌椅及 15 号楼公寓家具的采购及验收和付款，均已正常投入使用
项目管理成效	所有项目均已验收合格并正常投入使用。
项目管理存在的问题及原因	考虑到学生就餐问题，食堂改造的施工只能放在暑期，工程比较紧张，维修改造设计存在一定的漏项，导致有工程签证。
进一步加强项目管理的建议	各工程项目早确定项目负责人，从项目的设计到竣工，全程跟踪、全程监督。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）