

2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	学生公寓条件改善资金		单位	苏州工业职业技术学院
内容	指标	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	2.33	2.33	
	财务制度健全性	2.33	1.86	
	资产产权明确性	2.33	2.33	
	配套资金到位率	2.33	2.33	
	预算执行率	2.33	0.00	目标值95%，实际值70.25%
	专款专用率	2.33	2.33	
	资金节约率	2.33	2.33	
	实际风险事件有效控制率	2.33	2.33	
	招标过程规范性	2.33	2.33	
	可行研究充分性	2.33	1.94	
	工程变更合规性	2.33	0.00	无法提供材料
	与预期质量计划差距定期检查率	2.37	2.37	
	产出	家具验收合格率	4.67	4.67
家具采购完成率100%		4.67	4.67	
家具符合绿色环保率		4.67	4.67	
维修工程完成率		4.67	4.67	
宿舍维修		4.67	2.95	
维修工程验收合格率		4.65	4.65	
结果	按项目进度计划实施率	5.33	5.33	
	师生对宿舍改善后居住条件的满意度	5.33	5.33	
	维修后宿舍利用率	5.34	5.34	
影响力	项目保修制度及执行情况	4.00	3.87	
	改善学生生活品质，学生满意度提高	4.00	3.20	
指标质量		4.00	4.00	
报告质量		12.00	6.42	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	86.24	